

# 학교운동부 숙소 건립

( 문화체육과 체육팀 )

사업내용	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
<input type="checkbox"/> 학교운동부 숙소 건립 ○ 사업기간 : 2018. 1. ~ 2019. 10 ○ 총사업비 : 2,101백만원 (시비) ○ 사업내용 - 부지면적 318㎡, 건물 1동 581.4㎡ (지하1층, 지상3층)  1) 기존 숙소 철거 공사 ○ 숙소 철거공사	계 획	○ 기존숙소 철거 - 철거공사 발주 및 철거완료			
	실 적	○ 기존숙소 철거 완료	○ -	○ -	○ -
2) 숙소 건립(재축) 공사 ○ 건립 공사 준공	계 획	○ 공사 착공 - 공사 발주 및 계약 - 동절기 후 공사착공  ○ 감리 용역 - 발주 및 계약	○ 공사진행	○ 공사진행	○ 사업 완료 - 신축 공사 준공 - 감리 과업 완료
	실 적	-	○ -	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, %)	계 획	25	50	80	100
	실 적	20			

○ 계획대비 부진(또는 지연)사유 및 향후대책

- 설계 이외의 중압가스관 철거공사 발생에 따른 신축공사 지연
- 4월중 신축공사 착공예정