

뒷골천 정비공사

(안전총괄과 하천관리팀)

사업내용	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
<input type="checkbox"/> 뒷골천 정비 <input type="radio"/> 소하천개수 717m - 축제 108m - 보축 163m - 복개개선 2개소 - 교량 2개소 등	계 획	<input type="radio"/> 정비공사 착공 - 공사 착공 - 시공계획 작성	<input type="radio"/> 정비공사 추진 - 토공 등 추진	<input type="radio"/> 정비공사 추진 - 배수공, 구조물공 등 추진	<input type="radio"/> 정비공사 추진 - 구조물공, 축제공 등 추진
	실 적	<input type="radio"/> 정비공사 착공 - 공사 착공 (2019. 4. 10) - 시공계획 작성	<input type="radio"/> -	<input type="radio"/> -	<input type="radio"/> -
<input type="radio"/> 추진공정(누계, %)	계 획	15	30	40	50
	실 적	15			