

남태령 지하보도 장애인 승강기 교체공사

(건설과 도시조명팀)

사업내용	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
<input type="checkbox"/> 남태령지하보도 노후 장애인승강기 교체공사 <input type="radio"/> 노후 장애인승강기 교체 - 승강기 교체 - 외부 하우스 교체 - 부속 시설물 교체	계 획	○ 실시설계용역 착수 및 완료	○ 공사 착공	○ 공사 준공	
	실 적	○ 실시설계용역 착수 (2019.5.6. 완료)	○ -	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, %)	계 획	25	50	100	
	실 적	20			

○ 계획대비 부진(또는 지연)사유 및 향후대책

- 관문지하보도 신규설치 검토로 인하여 용역착수 시기 조율