

조속한 도로망구축을 위한 토지보상 추진

(건설과 건설행정팀)

사업내용	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
1) 남태령 소로2-49 외 5개노선 ○ 협의 보상업무 행정절차 이행 2) 남태령 소로3-216호선 등 재결신청 ○ 협의불가시 보상업무 행정절차 이행	계 획	보상계획 공고 열람 지적측량, 감정평가 협의매수 계약체결 보상 행정절차 이행	보상계획 공고 열람 지적측량, 감정평가 협의매수 계약체결 보상 행정절차 이행	보상계획 공고 열람 지적측량, 감정평가 협의매수 계약체결 보상 행정절차 이행	보상사업 완료 후 추가 보상비 재원마련 추경 및 본예산 반영
	실 적	○ 소로2-49 외 2개노선 협의 매수계약 진행 - 약 2,500백만원 ○ 미불용지 및 궁말지구 보 상금 지급 - 약 780백만원 ○ 소로3-216호선 수용재결신 청서 열람공고 및 통지 ○ 문원지구 보상계획 수립	○ -	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, %)	계 획	40	70	100	
	실 적	40			