

# 하수처리장 개량·증설

( 환경사업소 하수시설팀 )

사업내용	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
<b>1) 하수도정비기본계획 변경 승인</b> ○ 승인 관계기관 협의 (한강유역청, 환경공단 등) ○ 변경계획 승인	계 획	○ 승인 관계기관 협의	○ 승인 및 관계기관 협의	○ 승인 및 관계기관 협의	○ 승인 및 관계기관 협의
	실 적	○ 한강유역환경청 협의 및 협의 자료보완	○ 국토부 및 LH 협의		
<b>2) 행정절차 이행</b> ○ 대형공사 입찰방법 심의 ○ 개량·증설사업 기본계획 및 입찰안내서 작성 추진	계 획	-	-	-	-
	실 적	-	-	-	-
○ 추진공정(누계, %)	계 획	25	50	75	100
	실 적	25	50		

○ 계획변경사유 향후대책

- 과천 3기신도시 개발계획에 따라, 신도시 포함하여 하수도정비 기본계획 재수립 필요
- 신도시를 반영한 하수정비 기본계획 신도시를 반영하고 환경부 승인을 받기 위해서는 관련절차에 따라 신도시 지구계획이 확정되는 시점(2020년 상반기 예상) 이후에나 가능함에 따라, 계획변경이 불가피함

○ 향후대책

- 과천 3기신도시 개발계획에 맞춰 하수도정기기본계획 승인 및 하수처리장 증설사업 계획 재수립