

관문체육공원 제2실내체육관 건립

(문화체육과 체육팀)

사업내용	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
□ 관문체육공원 제2실내체육관 건립 ○ 사업기간 : 2016.12. ~ 2020.12. ○ 총사업비 : 15,000백만원 (국비 3,000백만원, 시비 12,000백만원) ○ 규 모 : 연면적 5,000㎡이내 (실내수영장, 다목적체육관 등) ○ 개발제한구역 관리계획 (변경)수립에 대한 행정절차 진행	계 획	○ 관련부서 및 기관 협의 - 중도위 심사자료 작성(협의)	○ 관련부서 및 기관 협의 - 중도위 심사자료 작성(협의)	○ 관련부서 및 기관 협의 - 중도위 심사자료 작성(협의)	○ 관련부서 및 기관 협의
	실 적	○ 관련부서 및 기관 협의 - 중도위 심사자료(안) 작성 - 관계기관 협의 · 경기도 협의(1~3월) · 국토부 사전협의(1.31.)	○ -	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, %)	계 획	-	-	-	-
	실 적	-			