

직장운동경기부 숙소 건립

(문화체육과 체육팀)

사업내용	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
□ 직장운동경기부 숙소 건립 ○ 사업기간 : 2017. 4. ~ 2019. 10. ○ 총사업비 : 1,742백만원 (특조: 900백만원, 시비: 842백만원) ○ 주요사업내용 - 부지면적 : 1,045㎡ - 규 모 : 건물 1동(816.48㎡) (지하1층, 지상3층)	계 획	○ 공사 착공 - 공사 발주 및 계약 - 동절기 후 공사착공 ○ 감리 용역 - 발주 및 계약	○ 공사진행	○ 공사진행	○ 사업 완료 - 신축 공사 준공 - 감리 과업 완료
	실 적	○ 공사 착공 - 공사 발주 및 계약 완료 - 동절기 후 공사착공 완료 ○ 감리 용역 - 발주 및 계약 완료	○ -	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, %)	계 획	25	50	80	100
	실 적	25			