

수도검침 자동시스템 도입

(맑은물사업소 맑은물정책팀)

사업내용	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
1) 원격검침 단말기 및 서버 구입 ○ 원격검침 서버구입 - 서버 1대 ○ 원격검침 단말기 구입 - 원격검침단말기 1,000개	계 획	○ 서버 및 단말기 구매 완료 - 서버 1대 - 단말기 1,000개			
	실 적	○ 원격검침사업(정보화사업) 보안성 검토 경기도 심의 중	○ -	○ -	○ -
2) 원격검침 단말기 설치 ○ 단말기 설치 1,000개	계 획	○ 공사발주 및 착공 - 설치량 200개	○ 단말기 설치 - 설치량 600개	○ 단말기 설치 - 설치량 125개	○ 공사 준공 - 설치량 125개
	실 적	○ 원격검침사업(정보화사업) 보안성 검토 경기도 심의 중	○ -	○ -	○ -
3) 계량기(디지털) 설치 및 교체 ○ 설치 수량 2,000개	계 획	○ 신설, 고장 및 동파계량기 설치 및 교체 300개	○ 상반기 시효만료 계량기 교체 500개 ○ 신설, 고장 계량기 설치 및 교체 200개	○ 신설, 고장 계량기 설치 및 교체 200개	○ 하반기 시효만료 계량기 교체 500개 ○ 신설, 고장 및 동파계량기 설치 및 교체 300개
	실 적	○ 신설, 고장 및 동파계량기 설치 및 교체 105개	○ -	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, %)	계 획	40	60	75	100
	실 적	15			

○ 계획대비 부진(또는 지연)사유 및 향후대책

- 상수도 원격검침시스템 구축사업(정보화사업) 보안성 검토를 경기도에서 심의 중이며, 4월 심의완료 후 발주 및 착공 예정
- 예년보다 동절기 기온이 높아, 동파 및 자연고장 계량기 발생 숫자가 적어 디지털계량기 설치 수량이 계획보다 적음 (검침환경이 열악한 수용가 선별하여, 디지털계량기 추가 교체 예정)