

중앙동 다목적센터 신축공사

(회계과 청사관리팀)

사업내용	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
□ 중앙동 다목적센터 신축공사 ○ 사업기간 : 2017.11 ~ 2019.8 ○ 총사업비 : 1,302백만원 (특별교부세 700백만원, 시비 602백만원) ○ 주요사업내용 - 지상3층 연면적 429.35㎡ - 주택(노인복지시설) 및 제1종 근린생활시설(헬스장 마을돌봄나눔터 등) ○ 목적 노후화된 공용주택(관사)를 철거하고 다목적센터로 신축하여 시민들의 복지를 위한 열린공간으로 활용함으로써 지역공동체 형성에 기여	계 획	○ 공사착공	○ 공사진행	○공사진행 및 준공	
	실 적	○ 기존건축물 철거 및 지반보강	○ -	○ -	○ -
○ 추진공정(누계, 10%)	계 획	20	60	100	
	실 적	10			

○ 계획대비 부진(또는 지연)사유 및 향후대책

- 공사 현장상태 변화로 인하여 지반보강(무근콘크리트 타설) 실정보고 후 공사진행 처리