

정보과학도서관 구내식당 환경개선

(정보과학도서관 도서관운영팀)

사업내용	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
1)리모델링 공사 ○ 공사 면적 (245.72㎡) - 식당 및 매점 : 167㎡ - 주방 : 60㎡ - 사무실, 창고 : 18.72㎡ ○ 공사범위 - 건축공사 : 바닥, 벽, 천정 철거 후 재시공 - 기계설비공사 : EHP냉,난방시설 설치, 주방 가스시설공사 - 전기공사 : 전열,전등,방송설비공사 2)사급자재 구입설치 - 노후 주방기구 구입교체 - 식탁테이블, 의자, 사무기구 구입 설치 - 매점 진열장, 혼밥식탁 제작	계 획 ○공사계약 및 착공 ○건축리모델링공사 ○전기공사 ○기계설비공사		○사급자재 구입 ○준공		
	실 적 ○공사계약 및 착공 ○건축리모델링공사 - 천정,바닥,벽 철거후 재시공 - 미장,수장,도장공사 실시 ○전기공사 - 조명,소방설비,방송설비공사 ○기계설비공사 - 냉,난방기 설치공사 - 도시가스 관통공사 등	○ -	○ -	○ -	
○ 추진공정(누계, %)	계 획	90	100		
	실 적	92			