

다양한 수요에 부응하는 체육시설 인프라 확충

(문화체육과 체육팀)

사업내용	구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
<input type="checkbox"/> 제2경인 하부공간 체육시설 확충 ○ 사업기간 : 2019. 2. ~ 9. ○ 총사업비 : 50백만원 ○ 사업내용 : 고가다리 하부공간을 체육 시설 용지로 활용	계 획	○용역 착수 - 실시설계용역 발주 - 계약 및 과업착수	○ 관련기관 협의 - (주)제2경인연결 고속도로 점용허가 신청 - 개발제한구역 행위허가 등	○ 사업 완료 - 용역 과업 완료 - 도로 점용 완료	
	실 적	○ 관련부서 협의 진행	○ -	○ -	○ -
1) 실시설계용역 ※ 도로점용 허가를 위한 용역 착수	계 획	○용역 착수 - 소규모환경영향 평가용역 발주 - 계약 및 과업착수	○ 행정절차 이행	○ 사업 완료 - 용역 과업 완료	
	실 적	-	○ -	○ -	○ -
2) 소규모환경영향평가 용역 ※ 「환경영향평가법」 제59조(소규모 환경영향평가 대상사업)에 의거 개발제한구역 면적이 5,000제곱미터 이상인 것	계 획	30	70	100	
	실 적	15			
○ 추진공정(누계, %)	계 획	30	70	100	
	실 적	15			

○ 계획대비 부진(또는 지연)사유 및 향후대책

- 관련 행정절차 협의 및 대상 체육시설 선정 지연
- 5월 중 용역 착수 및 관련기관 협의 진행